

212
ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности программы
«Газификация населенных пунктов муниципального образования Краснопереконский
район Республики Крым на 2018-2020 годы»
за 2019 год

г.Краснопереконск 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по результатам реализации программы
«Газификация населенных пунктов муниципального образования Краснопереконский
район Республики Крым на 2018-2020 годы»
за 2019 год

Отчет об исполнении Программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Краснопереконский район Республики Крым на 2018-2020 годы» за 2019 год (далее – Отчет, Программа) подготовлен отделом по вопросам жилищно - коммунального хозяйства администрации Краснопереконского района Республики Крым во исполнение п.5 постановления администрации Краснопереконского района от 24.02.2015 № 38 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и муниципальных ведомственных целевых программ» (с изменениями от 28.04.2018 №118, от 15.01.2019 №08).

Программа утверждена постановлением администрации Краснопереконского района от 28.08.2017 №292 (внесены изменения от 04.12.2018 №401).

Реализация Программы предполагает выполнение 3 основных мероприятий:

Мероприятие 1. Разработка схемы газификации с учетом не газифицированных улиц и перспективного развития населенных пунктов, проведение проектно-изыскательных работ по газификации:

- с.Воинка -ул.Днепровская, ул.Северо-Крымская, ул.Тупик узловой, ул.Железнодорожный тупик, ул.Строительная;
- с.Источное - ул.Новая, ул.Комарова, ул.Фрунзе, ул.50лет Советской власти, ул.Крымская, ул.Гагарина, ул.Проектная, ул.Садовая, ул.Присиванская, ул.Набережная;
- с.Ильинка - ул.Конституции;
- с.Воронцовка - ул.Бачурина;
- с.Магазинка -ул.Киевская, ул.Садовая, ул. Львовская, ул. Бондаря, ул.Севастопольская, ул.Школьная, ул.Сумская, ул.Степная, ул.Виноградная;
- с.Новоивановка -ул.Цветочная, ул.Смоленская, ул.Таврическая, ул.Перекопская, ул.Новая.

Мероприятие 2. Проведение строительно-монтажных работ по газификации:

- с.Воинка протяженностью 3200 м;
- с.Источное протяженностью 7217м;
- с.Ильинка ул.Конституции протяженностью 100 м;
- с.Воронцовка ул.Бачурина протяженностью 345 м;
- с.Магазинка протяженностью 9876 м;
- с.Новоивановка протяженностью 4264м .

Мероприятие 3. Определение количества дворовых территорий, нуждающихся в газификации.

Целями Программы являются:

- повышение качества жизни и уровня комфортности населения, проживающего в населенных пунктах сельских поселений путем проведения полной газификации частично газифицированных населенных пунктов.

- улучшение экологической обстановки, связанной со снижением объемов использования твердого топлива.

- наращивание темпов газификации за счет максимальной загрузки действующих объектов газотранспортной системы, строительства систем газоснабжения для создания основы по 77 % газификации домовладений сельских поселений муниципального образования Краснопереконский район природным газом.

В рамках поставленных целей обозначено 3 приоритетных задачи, решение которых должно обеспечить достижение этих целей.

Задачами Программы являются:

- реконструкция, проектирование, строительство сетей и объектов газоснабжения на территории населенных пунктов муниципального образования Краснопереконский район;

- определение очередности этапов газификации населенных пунктов муниципального образования Красноперекоский район;
- обеспечение газификации части газифицированных населенных пунктов муниципального образования Красноперекоский район.

Финансирование Программы на реализацию мероприятий в 2019 году не предусматривалось.

Отчет содержит по каждому из разделов Программы следующую информацию:

- цель, которую предполагается достигнуть в ходе реализации Программы;
- приоритетные направления деятельности, обеспечивающие достижение цели;
- основные результаты реализации приоритетных направлений в 2019 году, степень и результаты выполнения мероприятий.

По итогам реализации Программы за 2019 год отделом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноперекоского района проведена оценка эффективности реализации Программы.

Результаты достижения целей и выполнения задач Программы за 2019 год.

Степень достижения целей и задач Программы определяется через мониторинг фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов). Динамика выполнения показателей реализации Программы за 2019 год представлена в приложении №1 к Отчету о реализации Программы.

Контрольные индикаторы, по которым оценивается возможность достижения целей и задач, достигли следующего уровня:

- Уровень газификации населенных пунктов сельских поселений муниципального образования Красноперекоский район природным газом: план – 65,50 %; факт – 70,0% (107 %);

- Количество населенных пунктов сельских поселений муниципального образования Красноперекоский район, газифицированных природным газом в полном объеме: план – 16 ед.; факт – 18 ед. (111%);

- Протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых газовых сетей: план – 315,410 км.; факт – 320,575. (102%).

Анализ выполнения программных мероприятий в 2019 году осуществлялся в части определения степени их реализации (приложение № 2 к Отчету о реализации Программы).

Для повышения уровня газификации населенных пунктов сельских поселений необходимо было провести подготовительные работы, направленные на определение количества домовладений нуждающихся в газификации. Данные работы были выполнены в полном объеме в 2018 году.

В 2019 мероприятие 1. Разработка схемы газификации с учетом не газифицированных улиц и перспективного развития населенных пунктов, проведение проектно-изыскательных работ по газификации – выполнено на 50 %.

В 2019 году Программой предусмотрена реализация мероприятия 2 Проведение строительно-монтажных работ по газификации, которое выполнено в полном объеме.

Подробная информация по реализации Программы представлена в приложениях № 1, № 2, № 3 и №4 к Отчету о ходе реализации и оценке эффективности Программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Красноперекоский район Республики Крым на 2018-2020 годы» за 2019 год.

**Начальник отдела по вопросам
жилищно – коммунального хозяйства
администрации Красноперекоского района**



Г.Н. Ивенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации программы
«Газификация населенных пунктов муниципального
образования Краснопереконский район Республики Крым на
2018-2020 годы»

ОТЧЕТ

оценки результатов реализации Программы

«Газификация населенных пунктов муниципального образования Краснопереконский район Республики Крым на 2018-2020 годы» за
2019 год

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический об ъем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы) на 2017 год	Планируемо е значение показателя на 2019 год	Достигнут ое значение показател я за 2019 год
		Бюджет	Другие источник и	Бюджет	Другие источник и					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Повышение уровня газификации населенных пунктов сельских поселений муниципального образования Краснопереконский район Республики Крым	0,0	0,0	0,0	0,0	Уровень газификации населенных пунктов сельских поселений муниципального образования Краснопереконский район природным газом	%	50,0	65,5	70
		0,0	0,0	0,0	0,0	Количество населенных пунктов сельских поселений муниципального образования Краснопереконский район, газифицированных природным газом в полном объеме	Ед.	13	16	18
		0,0	0,0	0,0	0,0	Протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых газовых сетей	Км.	301,27	315,41	320,575

Начальник отдела по вопросам
жилищно – коммунального хозяйства
администрации Краснопереконского района

Г.Н. Ивненко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

«Газификация населенных пунктов муниципального образования Краснопереконский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий Программы

«Газификация населенных пунктов муниципального образования Краснопереконский район Республики Крым на 2018-2020 годы» за 2019 год

Муниципальный заказчик – отдел по вопросам жилищно – коммунального хозяйства администрации Краснопереконского района

Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера)	Объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.)	Стоимость выполненных программных мероприятий (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия	Профинансировано (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Мероприятие 2. Проведение строительно-монтажных работ по газификации	0,0	0,0	Выполнено. с.Магазинка протяженность 8298 м.,	0,0
	0,0	0,0	Выполнено. с.Новоивановка протяженность 10831,47 м.	0,0
	0,0	0,0	-	0,0
ИТОГО				

Начальник отдела по вопросам
жилищно – коммунального хозяйства
администрации Краснопереконского района

Г.Н. Ивченко

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о реализации программы
«Газификация населенных пунктов муниципального
образования Краснопереконский район Республики Крым на
2018-2020 годы»

ОТЧЕТ

о выполнении Программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Краснопереконский район Республики
Крым на 2018-2020 годы» за 2019 год

Муниципальный заказчик – отдел по вопросам жилищно – коммунального хозяйства администрации Краснопереконского района

№ п/ п	Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера)	2019 г.			
		Объем финансирован ия по программе	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом	Профина нсирован о	Выполн ено
1.	Газификация населенных пунктов муниципального образования Краснопереконский район Республики Крым на 2018-2020 годы»	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по Программе	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела по вопросам
жилищно – коммунального хозяйства
администрации Краснопереконского района



Г.Н. Ивненко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к отчету о реализации Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
Красноперекоский район Республики Крым»

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноперекоский район
Республики Крым» за 2019 год

Оценка эффективности реализации Программы:

$$K_1 = Y_{11} + Y_{12}, K_2 = Y_{11} + Y_{12} = 0 + 0 = 0; K_3 = Y_{31} + Y_{32} = 8 + 8 = 16; K_4 = Y_{41} = 10;$$

$$Z_1 = 0,3; Z_2 = 0,3; Z_3 = 0,3; Z_4 = 0,1;$$

$$R = \sum (K_i \times Z_i) = (18 \times 0,3 + 18 \times 0,3 + 10 \times 0,1) = 11,8$$

Комплексные критерии
оценки эффективности реализации Программы
1. Показатели комплексного критерия K1
«Выполнение планируемых объемов финансирования»

Весовой коэффициент критерия $Z_1 = 0,3$

1. Выполнение планируемых объемов финансирования, $Z_1 = 0,3$

Наименование подкритерия	Обозначение подкритерия Y1j	Градация	Балльная оценка N1j
Финансовое обеспечение Программы с момента начала ее реализации	Y1.1	1. Финансовое обеспечение Программы из всех источников не предусматривалось	0
Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы в отчетном году	Y1.2	2. Финансовое обеспечение программы из всех источников объема финансирования, утвержденного по муниципальной программе, в 2019 году не предусмотрено.	0

2. Показатели комплексного критерия K2

«Степень выполнения программных мероприятий»

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3

Наименование подкритерия	Наименование подкритерия Y2.j	Градация	Балльная оценка N2j
Степень выполнения программных мероприятий с начала реализации муниципальной целевой программы	Y1.2	С начала реализации программы выполнено свыше 80 % программных мероприятий от программных назначений на соответствующий период	10
Степень выполнения программных мероприятий за отчетный год	Y2.2	За отчетный год выполнено 50% - 80% программных мероприятий от программных назначений на отчетный год	8

3. Показатели комплексного критерия K3

«Достижение целевых индикаторов муниципальной целевой программы»

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3

Наименование подкритерия	Обозначение подкритерия Y3j	Градация	Балльная оценка N3j
Оценка системы индикаторов и показателей эффективности муниципальной целевой программы	Y3.1	1) в программе сформулированы целевые индикаторы, количественно определены показатели эффективности. Прослеживается динамика показателей по годам	8
Степень достижения целевых показателей	Y3.2	2) выполнение целевых показателей составляет более 80%	10

4. Показатели комплексного критерия K4 «Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной целевой программы»

Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1

Наименование подкритерия	Обозначение подкритерия Y4j	Градация	Балльная оценка N4j
Оценка системы (механизма) организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной целевой программы	Y4.1	1) Координатор осуществляет системный мониторинг финансирования и реализации программы	10

Начальник отдела по вопросам жилищно – коммунального хозяйства администрации Красноперекского района



Г.Н. Ивченко